

工期報表

專案: 雙塔平行工程示範 (資源衝突) (PRJ-2026-TW-PARALLEL) | 區域: TW | 專案總工期: 12 天

任務編號	任務名稱	工期	ES	EF	寬裕時間	要徑
PA0	場地整備	2	0	2	0	
PA1	A棟基礎	4	2	6	0	
PA2	A棟結構	5	6	11	0	
PB1	B棟基礎	4	2	6	3	-
PB2	B棟結構	2	6	8	3	-
PF	竣工驗收	1	11	12	0	

要徑: PA0 → PA1 → PA2 → PF