

工期報表

專案: 雙塔平行工程示範 (資源衝突) (PRJ-2026-TW-PARALLEL) | 區域: TW | 專案總工期: 12 天

WBS 編碼	任務編號	任務名稱	工期	ES	EF	LS	LF	寬裕時間	要徑	計畫開工	計畫完工
-	PA0	場地整備	2	0	2	0	2	0		2026-03-02	2026-03-03
-	PA1	A棟基礎	4	2	6	2	6	0		2026-03-04	2026-03-07
-	PA2	A棟結構	5	6	11	6	11	0		2026-03-09	2026-03-13
-	PB1	B棟基礎	4	2	6	5	9	3	-	2026-03-04	2026-03-07
-	PB2	B棟結構	2	6	8	9	11	3	-	2026-03-09	2026-03-10
-	PF	竣工驗收	1	11	12	11	12	0		2026-03-14	2026-03-14

進度績效指標 (SPI) / 成本績效指標 (CPI)

完工預算 (BAC)	170,000.00	PV	170,000.00
EV	86,250.00	AC	86,000.00
進度差異 (SV)	-83,750.00	成本差異 (CV)	250.00
進度績效指標 (SPI)	0.507	成本績效指標 (CPI)	1.003
完工估算 (EAC)	169,507.25	VAC	492.75